

Kunnallistekniikan rakentamishjelman seuranta 2025, Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 03.03.2026 § 9
194/00.01.02/2026

Valmistelija

Sahlakari Jukka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä sekä lähettää sen Kunnanhallituksen tiedoksi.

Vesihuollon investoinneille oli varattu määrärahaa yhteensä 7 120 000 euroa. Määrärahaa pienennettiin syyskuun neljännesvuosikatsauksessa yhteensä 800 000 eurolla, MTA2 oli 6 320 000 euroa. Vesihuollon rakentamiseen käytettiin yhteensä 5 683 974 euroa, joten muutetusta määrärahasta jäi käyttämättä n. 636 000 euroa. Suurimmat syyt määrärahojen alittumiseen olivat: Mattilan alueen rakentamisen siirtyminen ja Sula III:n loppulaskun siirtyminen vuodelle 2026.

Määräraha jakaantui ja toteutui seuraavasti:

- Etelä-Tuusula: 2 460 000 euroa, toteutui 496 360 euroa
- Jokela: 290 000 euroa, toteutui 931 200 euroa
- Kellokoski: 1 270 000 euroa, toteutui 1 161 143 euroa
- Muut kohteet: 3 100 000 euroa, toteutui 2884070 euroa
- Koneet ja kalusto: toteutui 211 200 euroa

Merkittävimpiä vesihuollon investointikohteita vuonna 2025 olivat Etelä-Tuusulassa Sula, Jokelassa Vanutehtaan alue, Kellokoskella Joenranta. Lisäksi toteutimme vesihuoltolinjojen saneerausta mm. Kellokoskella Aimolan alueella ja Etelä-Tuusulassa Ristikivenmäen alueella.

Kunnallistekniikan vuoden 2025 rakentamishjelman toteutuneet kustannukset on koottu liitteenä olevaan taulukkoon.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563 ja kunnan työpäällikkö Jussi Pesonen, p. 040 314 3146.

Esittelijä

liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamishjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2025
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi veden osalta hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamishjelman seurannan ajalta 1.1.-31.12.2025

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.